

АКТ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения в отношении объектов недвижимого и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности по производству, передаче, распределению электрической энергии на следующих территориях: село Самарга, село Агзу, село Единка, село Перетычиха, поселка городского типа Светлое Тернейского муниципального округа Приморского края

*№ 2*

*23.01.2025*

Предмет контроля: выполнение Концессионером контрольных мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением за 2024 год, в отношении объектов недвижимого и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности по производству, передаче, распределению электрической энергии на следующих территориях: село Самарга, село Агзу, село Единка, село Перетычиха.

Комиссией по контролю за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, состав которой утвержден постановлением администрации Тернейского муниципального округа от 16.01.2025 N 20, в составе:

- председатель - Наумкин Сергей Николаевич;
- заместитель председателя – Максимов Денис Александрович;
- секретарь комиссии – Новожилова Анастасия Евгеньевна;
- члены комиссии: – Баля Юлия Александровна;
  - Науменко Евгений Владимирович;
  - Максимова Надежда Павловна;
  - Олейникова Валерия Николаевна

проведены контрольные мероприятия на объектах Концессионного соглашения за соблюдением Концессионером ООО «Норд Прим» условий Концессионного соглашения от 04.10.2022 N 1.

В ходе проведенных контрольных мероприятий установлено следующее:

- на территории села Самарга - отсутствует ДГУ 120 кВт в количестве 2 шт;
- на территории села Агзу – отсутствует ДГУ 80 кВт в количестве 2 шт;
- на территории села Перетычиха – отсутствует ДГУ 120 кВт в количестве 2 шт;
- на территории села Единка – отсутствует ДГУ 15 кВт в количестве 2 шт.

По информации ООО «Норд Прим» (письмо от 21.01.2025 № 07-25) реализация программы реконструкции системы электроснабжения на 2024 год находится на следующем этапе:

- с. Самарга – 10.12.2024 г. приобретен ДГ – 120 кВт, (1шт.), в настоящее время находится в пути следования к месту установки, планируемая дата пуско-наладочных работ 10.02.2025г. В 2025 году будет приобретен второй ДГ – 120 кВт, планируемая дата декабрь 2025г.;
- с. Агзу - 10.12.2024 г. приобретен ДГ – 80 кВт, (1шт.), в настоящее время находится в пути

следования к месту установки, планируемая дата пуско-наладочных работ 10.02.2025г. В 2025 году будет приобретен второй ДГ – 80 кВт, планируемая дата декабрь 2025г.;

- с. Перетычиха - 10.12.2024 г. приобретен ДГ – 120 кВт, (1шт.), в настоящее время находится в пути следования к месту установки, планируемая дата пуско-наладочных работ 10.02.2025г. В 2025 году будет приобретен второй ДГ – 120 кВт, планируемая дата декабрь 2025г.;

- с. Единка - 10.12.2024 г. приобретен ДГ – 15 кВт, (1шт.), в настоящее время находится в пути следования к месту установки, планируемая дата пуско-наладочных работ 10.02.2025г. В 2025 году будет приобретен второй ДГ – 15 кВт, планируемая дата декабрь 2025г.

Решения, принятые по результатам контроля:

На основании вышеизложенного выявлены, не выполнение условий Концессионного соглашения пункта 3.1 раздела 3 от 04.10.2022 N 1.

Учитывая, что концессионером не выполнены мероприятия, предусмотренные Концессионным соглашением, Концедент **имеет** претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения мероприятий по реконструкции, в том числе переустройству, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Наумкин Сергей Николаевич

Заместитель

председателя комиссии \_\_\_\_\_

Максимов Денис Александрович

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_

Новожилова Анастасия Евгеньевна

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Баля Юлия Александровна

Максимова Надежда Павловна

Олейников Валерия Николаевна

С Актом о результатах контроля ознакомлен(а): \_\_\_\_\_

(подпись концессионера, дата)

Копию Акта получил(а): \_\_\_\_\_

(подпись концессионера, дата)

---