

АКТ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения в отношении объектов недвижимого и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности по производству, передаче, распределению электрической энергии на следующих территориях: село Самарга, село Агзу, село Единка, село Перетычиха, поселка городского типа Светлое Тернейского муниципального округа Приморского края

№ 9

23.01.2025

Предмет контроля: выполнение Концессионером контрольных мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением за 2024 год, в отношении объектов недвижимого и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности по производству, передаче, распределению электрической энергии на следующей территории: поселка городского типа Светлое Тернейского муниципального округа Приморского края.

Комиссией по контролю за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, состав которой утвержден постановлением администрации Тернейского муниципального округа от 16.01.2025 N 20, в составе:

- председатель - Наумкин Сергей Николаевич;
- заместитель председателя – Максимов Денис Александрович;
- секретарь комиссии – Новожилова Анастасия Евгеньевна;
- члены комиссии: – Баля Юлия Александровна;
  - Максимова Надежда Павловна;
  - Олейников Максим Викторович

проведены контрольные мероприятия на объектах Концессионного соглашения за соблюдением Концессионером ООО «Норд Прим» условий Концессионного соглашения от 04.10.2022 N 1.

В ходе проведенных контрольных мероприятий установлено следующее:

- на территории поселка городского типа Светлое - отсутствует ДГУ 500 кВт в количестве 2 шт; в настоящее время на территории ДЭС пгт. Светлое находится 1 ДГУ 500 кВт, не подключен.

По информации ООО «Норд Прим» (письмо от 21.01.2025 № 07-25) реализация программы реконструкции системы электроснабжения на 2024 год находится на следующем этапе:

- пгт. Светлая – 07.10.2024 г. приобретен ДГ – 500 кВт, (1шт.), в настоящее время установлен на ДЭС Светлая. В 2026 году будет приобретен второй ДГ – 500 кВт, планируемая дата декабрь 2026г.;

Решения, принятые по результатам контроля:


На основании вышеизложенного выявлено: не выполнение условий Концессионного соглашения пункта 3.1 раздела 3 от 04.10.2022 N 1.


Учитывая, что концессионером не выполнены мероприятия, предусмотренные


Концессионным соглашением, Концедент имеет претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения мероприятий по реконструкции, в том числе переустройству, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием.


Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:


Председатель комиссии  Наумкин Сергей Николаевич

Заместитель  
председателя комиссии  Максимов Денис Александрович

Секретарь комиссии  Новожилова Анастасия Евгеньевна

Члены комиссии  Баля Юлия Александровна

 Максимова Надежда Павловна

 Олейников Максим Викторович

С Актом о результатах контроля ознакомлен(а): \_\_\_\_\_

(подпись концессионера, дата)

Копию Акта получил(а): \_\_\_\_\_

(подпись концессионера, дата)

---